

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	달맞이길62번길 도로확장		
② 추진배경	도시개발사업(해운대관광리조트) 추진 관련 교통영향분석 및 개선대책, 해운대권역 교통체증해소를 위한 도로망 확충 필요		
③ 사업개요	도로확장 L=125m, B=12→20m(2차로→4차로)		
④ 사업부서	교통건설국 건설과	⑤ 담당자	황금재 과장 조규찬 주무관
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2020.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 실시계획고시 - 실시계획고시(L=125, B=12m→20m) ※ 건설과-8299호	'19.05.09.	황금재 과장 윤태원 팀장 박국묵 주무관	
○ 공사 착공 - 공 사 명:달맞이길62번길 도로확장 - 계 약 자:지원건설(주)	'19.06.24.	황금재 과장 윤태원 팀장 박국묵 주무관	
○ 무단점유자 퇴거 완료 - 공문발송 3회 - 고발 4건 - 명도소송 1건	'20.04.30.	황금재 과장 김정명 팀장, 최수묵 팀장 조규찬 주무관, 조용휘 주무관	
○ 건물 철거 및 지장물 이설 - 총 9동 中 9동 철거 - 전기, 통신, 상·하수도, 도시가스 이설 중	'20.05.12.	황금재 과장 김정명 팀장 조규찬 주무관	