

건축위원회 심의 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 '○' 표시를 합니다.

운영기관	해운대구		심의일자	2023-07-31		
건축종별	[] 신축, [] 증축, [] 대수선, [] 기타					
건축주	성명(법인명) 대한예수교장로회해운대제일교회		※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다			
대지현황	대지위치 부산광역시 해운대구 중동 중제1동					
	지번 244 -		관련지번 4			
	대지면적 3923 m ²		용도지역(지구,지역) 제2종일반주거지역			
건축물현황	건축면적 2270.5 m ²		건폐율 57.88 %		층수 지하: 2 층/지상: 5 층	
	주용도 종교시설		구조 철근콘크리트구조		건축물 동수 동	
	최고높이 23.71 m		용적률 182.03 %		연면적 합계 13211.61 m ²	

심의내용	구분	주요 심의결과
	(종합) 분야	<div>■ 조건 사항</div> <div>【건축구조】 no.1~2번 노필성 위원님의 확인을 받으시기 바랍니다.</div> <div>1. 3층 중층 캔틸레버 보(CG32)의 상하부 철근 개수를 동일하게 하시어 모두 24-D22로 하여 하부지진력 뿐만 아니라 상부로 향하는 지진력에 대해서도 안전을 확보하시기 바랍니다.</div> <div>2. 캔틸레버보를 지지하는 G1F거더의 상부 스트럽 뿐만 아니라 하부도 스트럽계획하시기 바랍니다.</div> <div>【토질기초】 no.1번 남선우 위원님의 확인을 받으시기 바랍니다.</div> <div>1. 가시설 평면도 상 7번지점(우측 하단 모서리) 부근 스트럿의 간격이 넓으므로 스트럿을 추가 배치하시기 바랍니다.</div> <div>【건축주 유의사항】</div> <div>1. 사전검토 의견에 대한 조치계획대로 반영하여 시행하시기 바랍니다.</div> <div>2. 허가 및 착공 시 심의결과 반영여부 확인을 위하여 인허가권자에게 심의 관련도서(심의도서, 심의조건 반영 도서)를 제출하기 바랍니다.</div> <div>3. 굴착공사 시 계측관리를 철저히 하시기 바라며, 대규모 공사장 및 연약지반 등 계측관리의 중요성이 큰 현장은 자동 계측 시스템 도입을 적극적으로 검토하여 주시기 바랍니다. (권고사항)</div>

심의결과	[] 원안 의결 <input checked="" type="checkbox"/> 조건부 의결 [] 재검토 의결 [] 부결
	<div>* 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)</div> <div>• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결</div> <div>• 조건부 의결: 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결</div> <div>• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결</div> <div>• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시킴으로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)</div>